

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বাস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বাস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা			
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১	৫	৫	১০	১০	১০	১০	১০	০২	০২	০০
২ সভায় উপস্থিত খোট সদস্য সংখ্যা	২	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	০২	০২	০০
৩ SIC ব অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	০৩	০৩	০০
৪ SIC নেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	০২	০২	০০
৫ SIC সভার উদ্দেশ্যহীন ইস্থান সংখ্যা	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	০১	০১	০০
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	০১	০১	০০
৭ গৈরিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	-	-	-
৮ SIC নেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯ SIC সভার উদ্দেশ্যহীন ইস্থান সংখ্যা	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	০১	০১	০০
১০ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	০১	০১	০০
১১ গৈরিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	-	-	-
১২ প্রতিবেদন প্রস্তুত কালে নির্মিত স্ট্রাট লাইনের সংখ্যা	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	০০	০০	০০
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	০০	০০	০০
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	০০	০০	০০
১৫ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	০০	০০	০০
১৬ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	০০	০০	০০
১৭ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	০০	০০	০০
১৮ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	০০	০০	০০



প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)



CDA (CM)
(স্বাক্ষর)



সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)



মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্ডির নাম : শালবন বৃহত্তর এলাকা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কর্মিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা					বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০						
২ সভায় উপস্থিত শেষটি সদস্য	৪৯২	নামী					
৩ সভায় প্রকল্প	-						
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	ঝুঁটি	০৫	০৫	০৫	১. কর্যটি কিন্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি	
৫ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৫					পৌরসভা:	
৬ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২					২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
৭ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে কর্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে	-					পৌরসভা:	
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১					৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
৯ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৫					পৌরসভা:	
১০ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২					৪. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১১ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে কর্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে	-					পৌরসভা:	
১২ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যাঙ্কেটের সংখ্যা	৮					৫. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	৯					৬. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০					৭. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১৫ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০					৮. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১৬ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০					৯. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১৭ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০					১০. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	
১৮ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিগের সংখ্যা	০					১১. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট - ৩

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC - র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৭০	নামী	২৫৪৪	হাঁ	০৫	১. কর্যটি কিন্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩৩	০২টি	নেট নির্বিত্ব ট্রান্সলেটের সংখ্যা	৩০
২	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১০	নামী	-	১০	১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	০২টি	নেট হ্যাপনযোগ্য টিউবগুলোর সংখ্যা	০৫টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৫	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৫	১০	১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব ট্রান্সলেটের সংখ্যা	০২টি
৪	SIC রেজিস্ট্রেশন প্রক্ষেত্র হয়েছে কিনা?	০৫	SIC সভায় উত্তোলনের সংখ্যা	০৫	০৬	০৬	পৌরসভা:	০২টি	নেট হ্যাপনযোগ্য টিউবগুলোর সংখ্যা	০২টি
৫	SIC সভায় কর্যটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	গৈরিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কর্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০	০৩	০৩	পৌরসভা:	০৫টি	নেট হ্যাপনযোগ্য টিউবগুলোর সংখ্যা	০০
৬	SIC সভায় উত্তোলনের সংখ্যা	০৫	গৈরিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কর্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	০৫	০০	পৌরসভা:	০২টি	প্রতিবেদন কালে ইপিএ টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০
৭					৮			১০	প্রতিবেদন কালে ইপিএ টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০
৮								১১	প্রতিবেদন কালে ইপিএ স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০০
৯								১২	নেট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০মিটার
১০								১৩	প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০ মিটার
১১								১৪	নেট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৪

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১						
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	৪০৯					
সংখ্যা	পৰ্যন্ত	-					
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১						
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নামী	০৫					
সংখ্যা	পৰ্যন্ত	০৮					
৫ SIC সভার উদ্দেশ্যযোগ্য ইহুর সংখ্যা		০৩					
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩						
গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০						
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							
১৩							
১৪							
১৫							
১৬							
১৭							
১৮							
১৯							
২০							
২১							
২২							
২৩							
২৪							
২৫							
২৬							
২৭							
২৮							
২৯							
৩০							
৩১							
৩২							
৩৩							
৩৪							
৩৫							
৩৬							
৩৭							
৩৮							
৩৯							
৪০							
৪১							
৪২							
৪৩							
৪৪							
৪৫							
৪৬							
৪৭							
৪৮							
৪৯							
৫০							
৫১							
৫২							
৫৩							
৫৪							
৫৫							
৫৬							
৫৭							
৫৮							
৫৯							
৬০							
৬১							
৬২							
৬৩							
৬৪							
৬৫							
৬৬							
৬৭							
৬৮							
৬৯							
৭০							
৭১							
৭২							
৭৩							
৭৪							
৭৫							
৭৬							
৭৭							
৭৮							
৭৯							
৮০							
৮১							
৮২							
৮৩							
৮৪							
৮৫							
৮৬							
৮৭							
৮৮							
৮৯							
৯০							
৯১							
৯২							
৯৩							
৯৪							
৯৫							
৯৬							
৯৭							
৯৮							
৯৯							
১০০							
১০১							
১০২							
১০৩							
১০৪							
১০৫							
১০৬							
১০৭							
১০৮							
১০৯							
১১০							
১১১							
১১২							
১১৩							
১১৪							
১১৫							
১১৬							
১১৭							
১১৮							
১১৯							
১২০							
১২১							
১২২							
১২৩							
১২৪							
১২৫							
১২৬							
১২৭							
১২৮							
১২৯							
১৩০							
১৩১							
১৩২							
১৩৩							
১৩৪							
১৩৫							
১৩৬							
১৩৭							
১৩৮							
১৩৯							
১৪০							
১৪১							
১৪২							
১৪৩							
১৪৪							
১৪৫							
১৪৬							
১৪৭							
১৪৮							
১৪৯							
১৫০							
১৫১							
১৫২							
১৫৩							
১৫৪							
১৫৫							
১৫৬							
১৫৭							
১৫৮							
১৫৯							
১৬০							
১৬১							
১৬২							
১৬৩							
১৬৪							
১৬৫							
১৬৬							
১৬৭							
১৬৮							
১৬৯							
১৭০							
১৭১							
১৭২							
১৭৩							
১৭৪							
১৭৫							
১৭৬							
১৭৭							
১৭৮							
১৭৯							
১৮০							
১৮১							
১৮২							
১৮৩							
১৮৪							
১৮৫							
১৮৬							
১৮৭							
১৮৮							
১৮৯							
১৯০							
১৯১							
১৯২							
১৯৩							
১৯৪							
১৯৫							
১৯৬							
১৯৭							
১৯৮							
১৯৯							
২০০							
২০১							
২০২							
২০৩							
২০৪							
২০৫							
২০৬							
২০৭							
২০৮							
২০৯							
২১০							
২১১							
২১২							
২১৩							
২১৪							
২১৫							
২১৬							
২১৭							
২১৮							
২১৯							
২২০							
২২১							
২২২							
২২৩							
২২৪							
২২৫							
২২৬							
২২৭							

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৫

SIC কর্মকার্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC - র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা				
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা													
২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	১০	নংরী	০৯	পুরুষ	-								
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নংরী	০৭	পুরুষ	০১								
৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ				০৩							
৫	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা						০৩							
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?			০৩										
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?				০০									
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?							১.	কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩ টি					
৯	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা							২.	উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-					
১০	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?			০৩				৩.	ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-					
১১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?							৪.	পৌরসভা:					
১২								৫.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৩								৬.	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৪								৭.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৫								৮.	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৬								৯.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৭								১০.	প্রতিবেদন কালে স্লাপিত টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৮								১১.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল সংখ্যা					
১৯								১২.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২০								১৩.	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২১								১৪.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২২								১৫.	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২৩								১৬.	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২৪								১৭.	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২৫								১৮.	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়র
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ମାସିକ ଫରମେଟ - ୬

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঙ্গগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্তির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য	নথী	১১	৩	পূর্ণ	
৪	SIC র আনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	৫	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	৬	৭	পৌরসভা:	
৮	SIC সভার উভয়বোর্ড ইস্যুর সংখ্যা	০৭	৯	SIC সভায় ক্ষয়িতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৭	১০	১১	১. ক্ষয়িতি কিঞ্চি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প: ০৩টি</u>	
১১	SIC রেজিলেশন মধ্যে ক্ষয়িতি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	১২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-</u>		১৩	১৪	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-</u>	
১৩	পৌরসভা:		১৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-</u>		১৫	১৬	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-</u>	
১৫	পৌরসভা:		১৬	৪. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	২টি	১৭	১৮	৪. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	২টি
১৭	পৌরসভা:		১৮	৫. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা নেট হাপনবোর্ড টিউবগুরোলের সংখ্যা	৬টি	১৯	২০	৫. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা নেট হাপনবোর্ড স্ফীট লাইটের সংখ্যা	০
১৯	পৌরসভা:		২০	৬. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্টার্ট লাইটের সংখ্যা	৪টি	২১	২২	৬. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪১০ মিটার
২১	পৌরসভা:		২২	৭. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০০ মিটার	২৩	২৪	৭. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪২০ মিটার
২৩	পৌরসভা:		২৪	৮. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার	২৫	২৬	৮. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০
২৫	পৌরসভা:		২৬	৯. নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেণের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৭

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কলেজগেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা					
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	১২	সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	নামী	১	প্রকল্প	-	
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নামী	১০	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নামী	১০	প্রকল্প	
৪	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা	৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	নামী	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	নামী	০৩	প্রকল্প	
৬	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?	নামী	০২	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?	নামী	০২	প্রকল্প	
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৯	পৌরসভা:	নামী	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩টি	নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১০	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১০
১০	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা	১১	পৌরসভা:	নামী	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	১১	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১০
১২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১৩	পৌরসভা:	নামী	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	১২	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১০
১৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১৫	পৌরসভা:	নামী	৪. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ	১৩	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০ মিটার
১৬	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১৭	পৌরসভা:	নামী	৫. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ	১৪	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার
১৮	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১৯	পৌরসভা:	নামী	৬. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ	২০	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩৫ মিটার
২০	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২১	পৌরসভা:	নামী	৭. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ	২১	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার
২২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২৩	পৌরসভা:	নামী	৮. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ	২২	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার
২৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	২৫	পৌরসভা:	নামী	৯. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ	২৩	পৌরসভা:	নোট নির্বিত্ব স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঘগতির প্রতিবেদন ছক

ପୌରସତାର ନାମ : ଖାଗଡ଼ାଛଡ଼ି ପୌରସତା

বঙ্গির নাম : ফুটবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রতিবেদন প্রক্ষুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC) (স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্ধির নাম : শালবন বৃহত্তর এলাকা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০				
২ সভায় উপস্থিত শেষটি সদস্য	নারী পুরুষ	৪৯২ -			
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১				
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪	ঝুঁট		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প: ৩টি</u>	
৫ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৫	০৫		পৌরসভা:	
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৬	০২		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
৭ গঠিত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৭	-		পৌরসভা:	
৮	৪			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
৯	৫			পৌরসভা:	
১০	৬			৮	
১১	৭			৯	নোট নির্বিতর্বৰ ট্রালেটের সংখ্যা
১২	৮			১০	নোট হ্রাপনযোগ্য টিউবগুলো সংখ্যা
১৩	৯			১১	প্রতিবেদন কালে ইপিত টিউবগুলোর সংখ্যা
১৪	১০			১২	নোট হ্রাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা
১৫	১১			১৩	প্রতিবেদন কালে ইপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা
১৬	১২			১৪	নোট নির্বিতর্বৰ ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১৭	১৩			১৫	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১৮	১৪			১৬	প্রতিবেদন কালে নির্বিত কেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১৯	১৫			১৭	প্রতিবেদন কালে নির্বিত কেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২০	১৬			১৮	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিগের সংখ্যা
২১	১৭			১৯	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিগের সংখ্যা



প্রতিবেদন প্রত্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)



CDA (CM)
(স্বাক্ষর)



সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)



মেয়ের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৩

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC - র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০	২৪	-	০৫	০৫	০৫	১. কয়টি কিণ্টি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি	১০
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নাম	পদবী	নাম	পদবী	নাম	পদবী	পৌরসভা:	১১
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৬	০৫	০৫	০৫	০৫	০৫	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	১২
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নাম	পদবী	নাম	পদবী	নাম	পদবী	পৌরসভা:	১৩
৫ SIC সভার উত্তোলনযোগ্য ইহুলের সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	১৪
৬ SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৬	০৫	০৫	০৫	০৫	০৫	পৌরসভা:	১৫
৭ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	০৭	০৬	০৬	০৬	০৬	০৬	নোট নির্বিতক ট্রান্সলেটের সংখ্যা	১৬
৮ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	১৭
৯ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	নোট নির্বিতক ট্রান্সলেটের সংখ্যা	১৮
১০ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	০২	০২	০২	০২	০২	০২	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	১৯
১১ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটের সংখ্যা	২০
১২ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০ মিটার	৩৯০ মিটার	৩৯০ মিটার	৩৯০ মিটার	৩৯০ মিটার	৩৯০ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার	৩৫০ মিটার	৩৫০ মিটার	৩৫০ মিটার	৩৫০ মিটার	৩৫০ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২২
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	২৩

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৪

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা					
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০৯												
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	৪০৯											
সংখ্যা	পৰ্যবেক্ষণ	-											
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১												
৪ SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুলের সংখ্যা	০১												
৫ SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুলের সংখ্যা	০১												
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩												
৭ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০												
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা ?	হ্যাঁ												
৯ SIC সভার কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩												
১০ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০												
১১ কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি													
১২ পৌরসভা:													
১৩ উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৯০,৭৫৮/-													
১৪ পৌরসভা:													
১৫ ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৯০,৭৫৮/-													
১৬ পৌরসভা:													
১৭ নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	০২টি												
১৮ প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	০২টি												
১৯ নোট স্লাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫টি												
২০ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৩টি												
২১ নোট স্লাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০												
২২ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০												
২৩ নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১২ মিটার												
২৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১৬ মিটার												
২৫ নোট নির্বিত্ব সিডি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪০০ মিটার												
২৬ প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিডি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার												
২৭ নোট নির্বিত্ব ডাস্টবিনের সংখ্যা	০												
২৮ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৪												

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

Page 11 of 23

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৫

SIC কর্মকার্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC - র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা						
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নাম	১০	প্রকল্প	-								
২ সংখ্যা		SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নাম	০১	প্রকল্প	০১								
৩ SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	SIC সভার উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	১. কয়টি কিন্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:০৩ টি</u>	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	০০
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪	SIC সভার উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-</u>	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	০০	
৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৬	SIC সভার উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-</u>	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলওয়েল সংখ্যা	০০
৬	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৭	SIC সভায় উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	৮	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলওয়েল সংখ্যা	০০
৭	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৮	SIC সভায় উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলওয়েল সংখ্যা	০০
১০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১	SIC সভায় উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	১২	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	১২	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলওয়েল সংখ্যা	০০
১১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১২	SIC সভায় উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	১৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	১৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলওয়েল সংখ্যা	০০
১৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১৪	SIC সভায় উত্তোলযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	১৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	১৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্বিত্ব টিউলওয়েল সংখ্যা	০০



প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)



CDA (CM)
(স্বাক্ষর)



সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)



মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৬

SIC কর্মকালের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	৩	সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৫	SIC সভার উদ্বোধন্য ইহুর সংখ্যা	৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৮	প্রকল্প:০৩টি	৯	পৌরসভা:	১০	প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-	১১	পৌরসভা:	১২	পৌরসভা:	১৩	পৌরসভা:	১৪	পৌরসভা:
১	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	২	সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৫	SIC সভার উদ্বোধন্য ইহুর সংখ্যা	৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩টি	৯	পৌরসভা:	১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-	১১	পৌরসভা:	১২	পৌরসভা:	১৩	পৌরসভা:	১৪	পৌরসভা:
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৫	SIC সভার উদ্বোধন্য ইহুর সংখ্যা	৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩টি	৯	পৌরসভা:	১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-	১১	পৌরসভা:	১২	পৌরসভা:	১৩	পৌরসভা:	১৪	পৌরসভা:
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৫	SIC সভার উদ্বোধন্য ইহুর সংখ্যা	৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩টি	৯	পৌরসভা:	১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-	১১	পৌরসভা:	১২	পৌরসভা:	১৩	পৌরসভা:	১৪	পৌরসভা:
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৫	SIC সভার উদ্বোধন্য ইহুর সংখ্যা	৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩টি	৯	পৌরসভা:	১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-	১১	পৌরসভা:	১২	পৌরসভা:	১৩	পৌরসভা:	১৪	পৌরসভা:

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

Page 13 of 23

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৭

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১				
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	১১	১১	১১		
সংখ্যা		পুরুষ	মহিলা		
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১		
৪ SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	০৩	০৩		
৫ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০১		
৬ SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	০৩	০৩		
৭ গ্রহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০১		
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০১		
৯ SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	০৩	০৩		
১০ গ্রহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০১		
১১ পৌরসভা:					
১২ প্রকল্প:০৩টি					
১৩ প্রকল্প:৩৬,০৬,৯৭৫/-					
১৪ পৌরসভা:					
১৫ প্রকল্প:৩৬,০৬,৯৭৫/-					
১৬ পৌরসভা:					
১৭ প্রকল্প:৩৬,০৬,৯৭৫/-					
১৮ পৌরসভা:					
১৯ মোট নির্বিত্ত টিউলেটের সংখ্যা	০১টি	০১টি	০১টি	মোট নির্বিত্ত টিউলেটের সংখ্যা	০১টি
২০ প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	০	০	০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	০
২১ প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	মোট নির্বিত্ত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০
২২ প্রতিবেদন কালে স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	প্রতিবেদন কালে স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০
২৩ প্রতিবেদন কালে স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০ মিটার	৪৫০ মিটার	৪৫০ মিটার	মোট নির্বিত্ত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০ মিটার
২৪ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩৫ মিটার	২৩৫ মিটার	২৩৫ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩৫ মিটার
২৫ প্রতিবেদন কালে নির্বিত সিডিএর পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার	১০০ মিটার	১০০ মিটার	মোট নির্বিত্ত সিডির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার
২৬ প্রতিবেদন কালে নির্বিত সিডির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২০০ মিটার	২০০ মিটার	২০০ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্বিত সিডির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২০০ মিটার

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেরার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বঙ্গির নাম : ফুটাবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবঙ্গ					
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	নেট অনুষ্ঠিত শেট সদস্য	নেট সংখ্যা	০৩	প্রকল্প	০৩	নেট সংখ্যা	০৩	নেট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	০২	নেট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	০২	নেট নির্বিত্ব প্রকল্পের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২ সভায় উপস্থিত সদস্য	০	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০	নেট	প্রকল্প	০	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৩	SIC সভার উত্তোলযোগ্য ইহুরের সংখ্যা	০৩	SIC সভার উত্তোলযোগ্য টিউলেটের সংখ্যা	০৩	প্রকল্পের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৩ SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০	নেট	প্রকল্প	০	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	প্রকল্পের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৪ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নেট	প্রকল্প	০১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৫	প্রকল্পের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প: ৩টি</u>	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:	পৌরসভা:
২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৫,৪২,০২৫/-</u>	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৫,৪২,০২৫/-</u>	৪. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৫,৪২,০২৫/-</u>	৫. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	৬. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	৭. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	৮. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	৯. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১০. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১১. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১২. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১৪. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

Page 15 of 23

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বাস্তির নাম : শালবন

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বাস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০				
২ সভায় উপস্থিত শেষটি সদস্য	নারী পুরুষ	৪৯২ -			
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১				
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪	ঝঁ		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প: ৩টি</u>	
৫ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৫	০৫		পৌরসভা:	
৬ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৬	০২		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
৭ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে	৭	-		পৌরসভা:	
৮ SIC নেওটের উপস্থিত হয়েছে কিনা?	৮			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
৯ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৯			পৌরসভা:	
১০ SIC সভায় নথিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	১০				
১১ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে	১১				
১২ SIC সভায় উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	১২				
১৩ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	১৩				
১৪ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে	১৪				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৩

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC - র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০	নেটুন্ট স্টেট সদস্য	নেটুন্ট	১৯৪	প্রকল্প	-	প্রকল্প	১৯৪	প্রকল্প
২	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নেটুন্ট	০৮	প্রকল্প	০৮	নেটুন্ট	০৮
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৬	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৮	হ্যাঁ	০৫	SIC সভার উন্নয়নযোগ্য ইয়াবুর সংখ্যা	৫	হ্যাঁ	০৫
৪	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৬	হ্যাঁ	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?	৭	হ্যাঁ	০০
৫	SIC সভার উন্নয়নযোগ্য ইয়াবুর সংখ্যা	১৮	SIC সভার উন্নয়নকৃত অর্থের পরিমাণ:	১০	প্রকল্প	১০	প্রকল্প	১০	প্রকল্প	১০
৬	প্রকল্প	৩০	প্রকল্প	০৩	প্রকল্প	০০	পৌরসভা:		পৌরসভা:	
৭	প্রকল্প	০০	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
৮	প্রকল্প	০০	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
৯	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
১০	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
১১	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
১২	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
১৩	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	
১৪	পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:		পৌরসভা:	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৪

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বক্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা			বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১								
২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	৩	নামী	৪০৯						
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	পদব্য	-						
৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নামী	০৯	ঝুঁটি	০৯				
৫	SIC সভার উচ্চেষ্ট্যে ক্ষেত্র হয়েছে সংখ্যা	০১								
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৭								
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০								
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১								
৯	SIC সভার উচ্চেষ্ট্যে ক্ষেত্র হয়েছে সংখ্যা	০১								
১০	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৭								
১১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০								
১২										
১৩										
১৪										

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়র
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৫

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC - র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা									
২	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	১০	নং	১০	প্রকল্প সংখ্যা	-				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নং	০১	প্রকল্প সংখ্যা					
৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ	০৩						
৫	SIC সভার উদ্বোধন্যায় ইয়াবের সংখ্যা			০৩						
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩								
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০								
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে:									
৯	প্রকল্প: ০৩,০৩,০৩									
১০	পৌরসভা:									
১১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:									
১২	প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-									
১৩	পৌরসভা:									
১৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ:									
১৫	প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-									
১৬	পৌরসভা:									
১৭	৪.									
১৮	নোট নির্বিত্ব টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	টি							
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	টি							
২০	নোট স্ল্যাপন্যোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৪	টি							
২১	প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	টি							
২২	নোট স্ল্যাপন্যোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০	টি							
২৩	প্রতিবেদন কালে স্লাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০	টি							
২৪	নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০০	মিটার							
২৫	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০০	মিটার							
২৬	নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০৫	মিটার							
২৭	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০৫	মিটার							
২৮	নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০৫	মিটার							
২৯	মেরর (স্বাক্ষর)									
৩০	মেরর (স্বাক্ষর)									

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেরর
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ମାସିକ ଫରମେଟ - ୬

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঙ্গগতির প্রতিবেদন ছক

ପୌରସଭାର ନାମ : ଖାଗଡ଼ାଛୁଡ଼ି ପୌରସଭା

বঙ্গির নাম : ফুটবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC) (স্বাক্ষর)


CDA (CM)
(স্বাক্ষর)


সদস্য সচিব-SIC
(আঞ্চলিক)


মেয়র
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৭

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বঙ্গির নাম : ফুটাবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১				
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য সংখ্যা	২	নংরী পুরুষ -	১৯ ০		
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩	নংরী পুরুষ	০৮ ০৫		
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪			১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:০৩টি</u>	
৫ SIC সভার উত্তোলনযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	৫			পৌরসভা:	
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৬			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-</u>	
৭ গৃহিত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?	৭			পৌরসভা:	
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৮			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-</u>	
৯ SIC সভার উত্তোলনযোগ্য ইয়াবের সংখ্যা	৯			পৌরসভা:	
১০ SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১০	নংরী পুরুষ	১৯ ০৩	১০. নোট নির্বিত্ব টিউবগুরোল সংখ্যা প্রকল্প: ০	১০৫টি
১১ গৃহিত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?	১১			১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউবগুরোল সংখ্যা প্রকল্প: ০	১০
১২ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২			১২. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০ মিটার
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩			১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩৫ মিটার
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিডিভি পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪			১৪. প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিডিভি পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার
১৫ মেয়ার (স্বাক্ষর)	১৫			১৫. মেয়ার (স্বাক্ষর)	১০০ মিটার

প্রতিবেদন প্রত্নতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : ৪ অক্টোবর-২০২১ হতে ডিসেম্বর-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৮৫	নামী	৭২১৭	পুরুষ	০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা								
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১৮	নামী	১৬৩	পুরুষ	৮৩			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা								
৫	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ						
৬	SIC সভার উপস্থিতোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	১৫							
৭	SIC সভায় কর্যটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	১০							
৮	গৃহিত সিদ্ধান্তের মাধ্যম কর্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৫							
৯	মোট নির্মিতব্য ট্যাঙ্কলেটের সংখ্যা								
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত ট্যাঙ্কলেটের সংখ্যা	১২							
১১	মোট প্রাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা								
১২	ইতিমধ্যে প্রাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	১০							
১৩	মোট প্রাপনযোগ্য ফ্রিট লাইটের সংখ্যা								
১৪	ইতিমধ্যে প্রাপিত ফ্রিট লাইটের সংখ্যা	৮							
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)								
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩২৫৭							
১৭	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)								
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৬৩৫							
১৯	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৬০০							
২০	মোট নির্মিতব্য সিডির পরিমাণ(ফুট/মিটার)	২০০							
২১	ইতিমধ্যে নির্মিত সাড়ির পরিমাণ(ফুট/মিটার)	২০০							

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ের
(স্বাক্ষর)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকার্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-২০২১ হতে জুন-২০২১

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

সপ্তাহ (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সপ্তাহ (প্রতিবেদন কালের)	বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)
		এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
-	-	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:</u> ৭টি বঙ্গিতে ২৮ টি	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:</u> ৭টি বঙ্গিতে ২৮
		পৌরসভা:	পৌরসভা:
		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> ২,৭৫,১২,৫০০/-	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> ২,৭৫,১২,৫০০/-
		পৌরসভা:	
		এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> ২,৪৭,৪৫,১০১/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> ২,৪৭,৪৫,১০১/-
		পৌরসভা:০০	পৌরসভা:০০
১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর (সদস্য সচিব-SIC)
(স্বাক্ষর)

CDA (CM)
(স্বাক্ষর)

সদস্য সচিব-SIC
(স্বাক্ষর)

মেয়ার
(স্বাক্ষর)