

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বাস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বাস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০	৫	০	১০	১০	১০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি	১০
২ সভায় উপস্থিত খোট সদস্য সংখ্যা	৫	৫	০	০	০	০	পৌরসভা:	০
৩ SIC বর্তুলী উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩	৩	০	০	০	০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৪২,০২৫/-	৩
৪ SIC নেজুলেশন প্রকল্প হয়েছে কিনা?	৪	৪	৪	৪	৪	৪	পৌরসভা:	৪
৫ SIC সভার উচ্চালয়ে ইস্থান সংখ্যা	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৪২,০২৫/-	৫
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৬	৬	৬	৬	৬	৬	পৌরসভা:	৬
৭ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৪	৭
৮ SIC নেজুলেশন প্রকল্প হয়েছে কিনা?	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৫. নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	৮
৯ SIC সভার উচ্চালয়ে ইস্থান সংখ্যা	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৬. প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	৯
১০ SIC প্রতিবেদন কালে নির্বিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৭. নোট স্লাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	১০
১১ SIC প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১	১১	১১	১১	১১	১১	৮. প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১
১২ SIC প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২	১২	১২	১২	১২	১২	৯. নোট নির্বিত্ব প্রেরণের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২
১৩ SIC প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১০. প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১১. নোট নির্বিত্ব প্রেরণের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চৰকাৰী প্রকল্প SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ের  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্ডির নাম : শালবন বৃহত্তর এলাকা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০


কর্মটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০				
২ সভায় উপস্থিত শ্রেণী সদস্য	নারী ৪৯২ পুরুষ -				
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১				
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	-				
৫ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫				
৬ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২				
৭ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে	-				
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১. ক্ষমতি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প: ৩টি</u>	
৯ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫			পৌরসভা:	
১০ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
১১ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে	-			পৌরসভা:	
১২ SIC সভায় পরিমাণ:	০৮			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যাঙ্কেটের সংখ্যা	৮			পৌরসভা:	
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০২ টি			প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০২ টি
১৫ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০৭ টি			নোট হ্রাপনযোগ্য টিউবগুলোর সংখ্যা	০৭ টি
১৬ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	-			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবগুলোর সংখ্যা	-
১৭ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০			নোট হ্রাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০
১৮ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০
১৯ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৭৫ মিটার			নোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৭৫ মিটার
২০ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২০৫ মিটার			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২০৫ মিটার
২১ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যাঙ্কেটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০			নোট নির্মিতব্য ঢাক্টবিগের সংখ্যা	০
২২ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যাঙ্কেটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ঢাক্টবিগের সংখ্যা	১৪



প্রতিবেদন প্রযুক্তিকারী (সদস্য সচিব, SIC)

স্বাক্ষর



LCDA

স্বাক্ষর



চেয়ার প্রার্সন SIC

স্বাক্ষর



মেয়ের  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট - ৩

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC - র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০				
২ সভায় উপস্থিত শেষটি সদস্য	নারী ২৫৪	পুরুষ -			
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১				
৪ SIC রেজিস্ট্রেশন প্রক্ষেত্র হয়েছে কিনা?					
৫ SIC সভার উন্নয়নযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫				
৬ SIC সভায় কর্যটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩				
৭ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কর্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০				
৮				১. কর্যটি কিন্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি	
৯				পৌরসভা:	
১০				২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	
১১				পৌরসভা:	
১২				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	
১৩				পৌরসভা:	
১৪				৮	
১৫				৯	নেট স্থাপনযোগ্য টিউবগুলোর সংখ্যা
১৬				১০	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রান্সলেটর সংখ্যা
১৭				১১	নেট স্থাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইনের সংখ্যা
১৮				১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রাইট লাইনের সংখ্যা
১৯				১৩	নেট নির্বিত্ব স্ট্রপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২০				১৪	প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২১				১৫	প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২২				১৬	নেট নির্বিত্ব যুক্তপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২৩				১৭	প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
২৪				১৮	নেট নির্বিত্ব ডাস্টবিনের সংখ্যা
২৫				১৯	প্রতিবেদন কালে নির্বিত্ব ডাস্টবিনের সংখ্যা
২৬				২০	মেয়ের স্বাক্ষর
২৭				২১	মেয়ের স্বাক্ষর
২৮				২২	মেয়ের স্বাক্ষর
২৯				২৩	মেয়ের স্বাক্ষর
৩০				২৪	মেয়ের স্বাক্ষর

প্রতিবেদন প্রস্তুতকার্তা (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেমের পার্সন SIC  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৪

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১						
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	৪০৯					
সংখ্যা	পৰ্যবেক্ষণ	-					
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১						
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নামী	০৯					
৫ SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা			০৯				
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৭					
৭ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০০					
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ						
৯ SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইহুর সংখ্যা			০৯				
১০ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৭					
১১ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০০					
১২ কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি							
১৩ পৌরসভা:							
১৪ ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৯০,৭৫৮/-							
১৫ পৌরসভা:							
১৬ ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৯০,৭৫৮/-							
১৭ পৌরসভা:							
১৮							
১৯ নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা		০২টি					
২০ প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউলেটের সংখ্যা		০২টি					
২১ নোট স্লাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা		০৫টি					
২২ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৩টি					
২৩ নোট স্লাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা		০					
২৪ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা		০					
২৫ নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১১২ মিটার					
২৬ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১১৬ মিটার					
২৭ নোট নির্বিত্ব সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৪০০ মিটার					
২৮ প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২৫০ মিটার					
২৯ নোট নির্বিত্ব ডাস্টবিনের সংখ্যা		০					
৩০ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		১৪					

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেমন পার্সন SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ের  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৫

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC - র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা				
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১	সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নাম	১০	প্রকল্প	-						
২ সংখ্যা		SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নাম	০১	প্রকল্প	০১						
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইয়াবের সংখ্যা	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	১. কয়টি কিসি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:০৩ টি</u>	
৪	SIC সভায় উদ্দেশ্যমৌল্য ইয়াবের সংখ্যা	SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইয়াবের সংখ্যা			৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-</u>		
৬	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC সভায় উদ্দেশ্যমৌল্য ইয়াবের সংখ্যা			৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-</u>		৩. পৌরসভা:		
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?				৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩			৪. পৌরসভা:		
১০					১১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		৫. পৌরসভা:			
১১					১২	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		৬. পৌরসভা:			
১২					১৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		৭. পৌরসভা:			
১৩					১৪	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		৮. পৌরসভা:			
১৪					১৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		৯. পৌরসভা:			
১৫					১৬	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১০. পৌরসভা:			
১৬					১৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১১. পৌরসভা:			
১৭					১৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১২. পৌরসভা:			
১৮					১৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১৩. পৌরসভা:			
১৯					২০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১৪. পৌরসভা:			
২০					২১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১৫. পৌরসভা:			
২১					২২	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১৬. পৌরসভা:			
২২					২৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১৭. পৌরসভা:			
২৩					২৪	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		১৮. পৌরসভা:			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকার্তা (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেমার পাসিল SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ের  
স্বাক্ষর

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## ମାସିକ ଫରମେଟ - ୬

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঙ্গগতির প্রতিবেদন ছক

## পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

## বঙ্গির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

**ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସନ୍ଦସ୍ୟ ସଚିବ, SIC)**  
ଶାକର

LCDA  
লাক্ষণ

চেমার পার্সন SIC  
যাক্তব

ମେଘର  
ଶାକତ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৭

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্ধন নাম : কলেজগেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বন্ধনে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্ষেত্র অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১				
২ সভার উপস্থিত শেট সদস্য	নামী	১২			
সংখ্যা	পুরুষ	-			
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নামী	০৮		
৪ SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নামী	০৫		
৫ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	হ্যাঁ	না		
৬ SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১			
৭ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১				
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১				
৯ SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১				
১০ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১				
১১ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১				
১২ ক্ষেত্র নির্বাচিত উচ্চশিক্ষণ প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউলেটের সংখ্যা	১০				
১৩ প্রকল্প: ০৩,০৬,৯৭৫/-					
১৪ পৌরসভা:					
১৫ ব্যয়ের পরিমাণ:					
১৬ প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-					
১৭ পৌরসভা:					
১৮					
১৯ নোট নির্বাচিত উচ্চশিক্ষণ প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউলেটের সংখ্যা	১০				
২০ প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউলেটের সংখ্যা	০				
২১ প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্কুল লাইটের সংখ্যা	০				
২২ প্রতিবেদন কালে স্কুল লাইটের সংখ্যা	০				
২৩ নোট নির্বাচিত উচ্চশিক্ষণ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০ মিটার				
২৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০ মিটার				
২৫ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০০ মিটার				
২৬ নোট নির্বাচিত উচ্চশিক্ষণ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার				
২৭ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩৫ মিটার				
২৮ নোট নির্বাচিত উচ্চশিক্ষণ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার				
২৯ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪০ মিটার				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকার্য (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেমার পার্সন SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ের  
স্বাক্ষর

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঘগতির প্রতিবেদন ছক

## ପୌରସତାର ନାମ : ଖାଗଡ଼ାଛଡ଼ି ପୌରସତା

## বঙ্গির নাম : ফুটবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, SIC)  
ଶାକର

LCDA  
লাক্ষণ

চেম্বাৰ পার্সন SIC  
শাখা

মেয়াদ  
ঘাস্কর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্ডির নাম : শালবন বৃহত্তর এলাকা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০				
২ সভায় উপস্থিত শেষটি সদস্য	নারী পুরুষ	৪৯২ -			
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১				
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪	ঝঃ		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প: ৩টি</u>	
৫ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫			পৌরসভা:	
৬ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
৭ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	-			পৌরসভা:	
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৪			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প: ৩৬,৭৬,২৪৫/-</u>	
৯ SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫			পৌরসভা:	
১০ SIC সভায় ক্ষমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২			১০ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যাঙ্গলেটের সংখ্যা নোট হ্রাপনযোগ্য টিউবগুরোল সংখ্যা ০২ টি	০৭ টি
১১ গভীর সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্ষমতি বাস্তবায়িত হয়েছে	-			১১ প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা নোট হ্রাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা ০	০
১২ SIC সভায় ক্ষমতি পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৭৫			১২ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত টেক্সেল পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৭৫ মিটার
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত টেক্সেল পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২০৫			১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত টেক্সেল পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২০৫ মিটার
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিগের সংখ্যা	০			১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিগের সংখ্যা	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেমার পার্সন SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ার  
স্বাক্ষর

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## ମାସିକ ଫରମେଟ - ୩

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঞ্চলিক প্রতিবেদন ছক

## পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বন্ধির নাম : সিঙ্গিলা

## প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

## প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC - র সভা		বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৬০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নাই	২৯৪		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নাই	-		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৫০			
৫	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		১. কয়টি কিঞ্চি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৩টি	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩		পৌরসভা:	
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		পৌরসভা:	
৯	SIC সভার উন্নয়নযোগ্য ইয়েলুর সংখ্যা	০৫		৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-	
১০	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩		পৌরসভা:	
১১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		৪. মোট নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	০২টি
১২	SIC রেজিলেশন কালে নির্মিত ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	০২টি
১৩	মোট রূপালযোগ্য স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা			মোট নির্মিত ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	০৫টি
১৪	প্রতিবেদন কালে ছাপিত টিউবগ্রোলের সংখ্যা			প্রতিবেদন কালে ছাপিত স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	০২টি
১৫	মোট রূপালযোগ্য স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা			মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০মিটার
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০ মিটার
১৭	মোট নির্মিতব্য ট্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার
১৮	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০ মিটার

## ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, SIC)

LCDA  
ঘোষণা

চেমার পার্সন SIC  
যাক্তি

মেৰা  
ঘাস্কর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৪

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১						
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	৪০৯					
সংখ্যা	পৰ্যবেক্ষণ	-					
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১						
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নামী	০৯	হ্যাঁ	০৩			
৫ SIC সভার উদ্দেশ্যমৌল্য ইয়াবের সংখ্যা							
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৭						
গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০						
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							
১৩							
১৪							
১৫							
১৬							
১৭							
১৮							

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC)  
বাস্তব

LCDA  
বাস্তব

চেমার পাসন SIC  
বাস্তব

মেয়ার  
বাস্তব

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## ମାସିକ ଫରମେଟ -୫

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঙ্গগতির প্রতিবেদন ছক

## পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

## বন্ধির নামঃ কালাদেবা

## প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৮

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবগতি	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নম্বর	৩০			
৪	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৫	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নম্বর	-			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নম্বর	০১			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নম্বর	০৭			
৪	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৫	SIC সভার উত্তোলযোগ্য ইহুলুর সংখ্যা	নম্বর	০৩			
৫	SIC সভার উত্তোলযোগ্য ইহুলুর সংখ্যা	৬	SIC সভায় ক্যাট বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	নম্বর	০১			
৬	SIC সভায় ক্যাট বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্যাট বাস্তবায়িত হয়েছে	নম্বর	০০			
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	৯	পৌরসভা:	নম্বর				
১০	পৌরসভা:	১১	১. ক্যাট কিষ্টি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩ টি	নম্বর				
১১	১. ক্যাট কিষ্টি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩ টি	১২	পৌরসভা:	নম্বর				
১২	পৌরসভা:	১৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-	নম্বর				
১৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-	১৪	পৌরসভা:	নম্বর				
১৪	পৌরসভা:	১৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-	নম্বর				
১৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫৩,৭৮০/-	১৬	পৌরসভা:	নম্বর				
১৬	পৌরসভা:	১৭	৪. শেট নির্মিতক্ষয় ট্যালেক্টের সংখ্যা	নম্বর	০১			
১৭	৪. শেট নির্মিতক্ষয় ট্যালেক্টের সংখ্যা	১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যালেক্টের সংখ্যা	নম্বর	০১			
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যালেক্টের সংখ্যা	১৯	শেট নির্মাণযোগ্য টিউবগুলো সংখ্যা	নম্বর	০৪			
১৯	শেট নির্মাণযোগ্য টিউবগুলো সংখ্যা	২০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	নম্বর	০			
২০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	২১	শেট নির্মাণযোগ্য স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	নম্বর	০			
২১	শেট নির্মাণযোগ্য স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	২২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	নম্বর	৬০০			
২২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	নম্বর	৬০০			
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৪	শেট নির্মিতক্ষয় ট্যালেক্টের পরিমাণ	নম্বর	৩৩৫			
২৪	শেট নির্মিতক্ষয় ট্যালেক্টের পরিমাণ	২৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত জেগের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	নম্বর	-			
২৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত জেগের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৬	শেট নির্মাণ তালিকার সংখ্যা	নম্বর	০			
২৬	শেট নির্মাণ তালিকার সংখ্যা	২৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	নম্বর	০			
২৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	২৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	নম্বর	০			

**ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସନ୍ଦର୍ଭ ସଚିବ, SIC)**  
ହାକ୍ଷର

LCDA  
লাক্ষণ

চেয়ার পার্সন SIC  
স্বাক্ষর

ମେଘର  
ବାକ୍ତନ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৬

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০				
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	১১			
সংখ্যা	পুরুষ	-			
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নামী	০৫		
৪ SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	পুরুষ	০১		
৫ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		০৩		
৬ SIC সভার উচ্চেষ্ট্যযোগ্য ইহুরের সংখ্যা			০৭		
৭ গ্রহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে			০০		
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				
৯ SIC সভার কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৩		
১০ গ্রহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে			০০		
১১ কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩.০৩.০৩টি					
১২ পৌরসভা:					
১৩ উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-					
১৪ পৌরসভা:					
১৫ ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-					
১৬ পৌরসভা:					
১৭ নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	২৫				
১৮ প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	২৫				
১৯ নোট স্লাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	২৫				
২০ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	২৫				
২১ নোট স্লাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০				
২২ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০				
২৩ নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪১০ মিটার				
২৪ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০০ মিটার				
২৫ নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪২০ মিটার				
২৬ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার				
২৭ নোট নির্বিত্ব ডাস্টবিনের সংখ্যা	০				
২৮ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৪				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকার্তা (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ার  
স্বাক্ষর

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## ମାସିକ ଫରମେଟ -୭

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঘগতির প্রতিবেদন ছক

## ପୌରସତାର ନାମ : ଖାଗଡ଼ାଛଡ଼ି ପୌରସତା

## বন্তির নামঃ কুমিল্লাটিলা

## প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

## প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																																							
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নাই	২২	৩	পূর্ণ	-	৪	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নাই	০৮	৫	সভার উন্নয়নযোগ্য ইয়েলুর সংখ্যা	০৩	৬	সভায় ক্যাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ক্যাটি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩																									
৮	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যা	না	৯	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যা	না	১০	SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যা	না	১১	মোট নির্মিতকা ট্যাঙ্কেটের সংখ্যা	০১টি	১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্যাঙ্কেটের সংখ্যা	০	১৩	মোট ইলাপনযোগ্য স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	০৫টি	১৪	প্রতিবেদন কালে স্ট্রাপ টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	১৫	মোট ইলাপনযোগ্য স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	০	১৬	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রাট লাইটের সংখ্যা	০	১৭	মোট নির্মিতকা ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০মিটার	১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০০ মিটার	১৯	মোট নির্মিতকা ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার	২০	মোট নির্মিতকা ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৩৫ মিটার	২১	মোট নির্মিতকা ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার	২২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত জেলের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার
১০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নাই	০১	১১	পৌরসভা:			১২	পৌরসভা:			১৩	পৌরসভা:		১৪	পৌরসভা:		১৫	পৌরসভা:		১৬	পৌরসভা:		১৭	পৌরসভা:		১৮	পৌরসভা:																			
১১	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮																		

## ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, SIC) ହାର୍ଷର

LCDA  
লাক্ষণ

চেমার পার্সন SIC  
যাক্ষৰ

ମେସାର  
ବ୍ୟାକ

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঘগতির প্রতিবেদন ছক

## পৌরসভার নামঃ খাগড়াছড়ি পৌরসভা

## বন্ধির নাম : ফুটবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকালঃ ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

## ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସଦୟ ସଚିବ, SIC) ହାକ୍ଷର

LCDA  
লাক্ষণ

চেমন পার্সন SIC  
বাংলা

ମେଘର  
ଶାକନ

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -২

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অঙ্গগতির প্রতিবেদন ছক

## পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

## বঙ্গির নাম : শালবন

## প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

## প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

## ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ (ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, SIC)

 LCDA  
লাক্ষণ

চেম্বাৰ পার্সন SIC  
যান্ত্ৰিক

মেয়ার  
ঘাস্কন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট - ৩

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC - র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০						
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	১৯৪					
সংখ্যা	পুরুষ	-					
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১						
৪ SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৫						
৫ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৫					
৬ SIC সভার উচ্চেষ্ট্যে সিঙ্গাট হয়েছে ?	০৩						
৭ গ্রহীত সিঙ্গাটের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০						
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৫					
৯ SIC সভার উচ্চেষ্ট্যে সিঙ্গাট হয়েছে ?	০৩						
১০ গ্রহীত সিঙ্গাটের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০০						
১১ কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:							
প্রকল্প: ৩টি							
পৌরসভা:							
১২ উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:							
প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-							
পৌরসভা:							
১৩ ব্যয়ের পরিমাণ:							
প্রকল্প: ৩৬,৫৮,২২৭/-							
পৌরসভা:							
১৪ মোট নির্বিত্ত টিউবগোল সংখ্যা	০২টি						
প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউবগোলের সংখ্যা	০২টি						
১৫ মোট স্ল্যাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০০						
প্রতিবেদন কালে স্ল্যাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০০						
১৬ মোট নির্বিত্ত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০ মিটার						
প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার						
১৭ মোট নির্বিত্ত ফ্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০ মিটার						
প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফ্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার						
১৮ মোট নির্বিত্ত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০						
প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০						

প্রতিবেদন প্রয়োগী (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৪

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বক্তির নাম : কুমিল্লাটিলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা					বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০৯						
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	৪০৯					
সংখ্যা	পৰ্যবেক্ষণ	-					
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১						
৪ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নামী	০৯	হ্যাঁ	০৯			
৫ SIC সভার উদ্দেশ্যযোগ্য ইহুর সংখ্যা							
৬ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৭						
গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০						
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							
১৩							
১৪							
১৫							
১৬							
১৭							
১৮							
১৯							
২০							
২১							
২২							
২৩							
২৪							
২৫							
২৬							
২৭							
২৮							
২৯							
৩০							
৩১							
৩২							
৩৩							
৩৪							
৩৫							
৩৬							
৩৭							
৩৮							
৩৯							
৪০							
৪১							
৪২							
৪৩							
৪৪							
৪৫							
৪৬							
৪৭							
৪৮							
৪৯							
৫০							
৫১							
৫২							
৫৩							
৫৪							
৫৫							
৫৬							
৫৭							
৫৮							
৫৯							
৬০							
৬১							
৬২							
৬৩							
৬৪							
৬৫							
৬৬							
৬৭							
৬৮							
৬৯							
৭০							
৭১							
৭২							
৭৩							
৭৪							
৭৫							
৭৬							
৭৭							
৭৮							
৭৯							
৮০							
৮১							
৮২							
৮৩							
৮৪							
৮৫							
৮৬							
৮৭							
৮৮							
৮৯							
৯০							
৯১							
৯২							
৯৩							
৯৪							
৯৫							
৯৬							
৯৭							
৯৮							
৯৯							
১০০							
১০১							
১০২							
১০৩							
১০৪							
১০৫							
১০৬							
১০৭							
১০৮							
১০৯							
১১০							
১১১							
১১২							
১১৩							
১১৪							
১১৫							
১১৬							
১১৭							
১১৮							
১১৯							
১২০							
১২১							
১২২							
১২৩							
১২৪							
১২৫							
১২৬							
১২৭							
১২৮							
১২৯							
১৩০							
১৩১							
১৩২							
১৩৩							
১৩৪							
১৩৫							
১৩৬							
১৩৭							
১৩৮							
১৩৯							
১৪০							
১৪১							
১৪২							
১৪৩							
১৪৪							
১৪৫							
১৪৬							
১৪৭							
১৪৮							
১৪৯							
১৫০							
১৫১							
১৫২							
১৫৩							
১৫৪							
১৫৫							
১৫৬							
১৫৭							
১৫৮							
১৫৯							
১৬০							
১৬১							
১৬২							
১৬৩							
১৬৪							
১৬৫							
১৬৬							
১৬৭							
১৬৮							
১৬৯							
১৭০							
১৭১							
১৭২							
১৭৩							
১৭৪							
১৭৫							
১৭৬							
১৭৭							
১৭৮							
১৭৯							
১৮০							
১৮১							
১৮২							
১৮৩							
১৮৪							
১৮৫							
১৮৬							
১৮৭							
১৮৮							
১৮৯							
১৯০							
১৯১							
১৯২							
১৯৩							
১৯৪							
১৯৫							
১৯৬							
১৯৭							
১৯৮							
১৯৯							
২০০							
২০১							
২০২							
২০৩							
২০৪							
২০৫							
২০৬							
২০৭							
২০৮							
২০৯							
২১০							
২১১							
২১২							
২১৩							
২১৪							
২১৫							
২১৬							
২১৭							
২১৮							
২১৯							
২২০							
২২১							
২২২							
২২৩							
২২৪							
২২৫							
২২৬							
২২৭							
২২৮							
২২							

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -৫

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অন্তর্গতির প্রতিবেদন ছক

## পৌরসভার নামঃ খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বঙ্গির নামঃ কালাডেবা

## প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বাস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১			
২	সভার উপস্থিতি মোট সদস্য	নথী	১৭		
৩	সংখ্যা	পুরুষ	-		
৪	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১			
৫	SIC সভার উপস্থিতি সদস্য সংখ্যা	০৭			
৬	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	ঝুঁটা			
৭	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে:	পুরুষ	০৩		
৮	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	নথী			
৯	SIC সভার উত্তোলনযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৭			
১০	SIC সভায় কষ্টাচি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১			
১১	গৃহ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০			
১২	নেট নির্মিতব্য ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	০১			
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ট্রাঙ্গেলের সংখ্যা	০১			
১৪	মোট হ্রাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৪			
১৫	প্রতিবেদন কালে ছাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০			
১৬	মোট হ্রাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০			
১৭	প্রতিবেদন কালে ছাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০			
১৮	নেট নির্মিতব্য ট্রেণের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬০০			
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬০০			
২০	নেট নির্মিতব্য ট্রেণের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৩৫			
২১	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	-			
২২	নেট নির্মিতব্য ডার্টবিনের সংখ্যা	০			
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডার্টবিনের সংখ্যা	০			
২৪	প্রতিবেদন কালে নির্বিত ডার্টবিনের সংখ্যা	০			

**ପ୍ରତିବେଦନ ଅଷ୍ଟାଂତକାରୀ (ସଦୟ ସଚିବ, SIC)**  
**ହାତ୍କର**

 LCDA  
লাক্ষণ

চেম্বা পার্সন SIC  
যাক্ষৰ

ମେଘର  
ସାକ୍ଷନ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট - ৬

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বঙ্গির নাম : ফুটাবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC - র সভা			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবঙ্গ
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০				
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	১১	১১	১১		
সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ		
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১		
৪ SIC সভার উদ্দেশ্য হিস্তের সংখ্যা	০১	০১	০১		
৫ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০১	১. কয়টি কিসি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি	১. ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবঙ্গ
৬ SIC সভার উদ্দেশ্য হিস্তের সংখ্যা	০১	০১	০১	পৌরসভা:	২. পৌরসভা:
৭ গ্রহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	০০	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-	৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রাঙ্গলেটের সংখ্যা
৮ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০১	পৌরসভা:	৪. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রাঙ্গলেটের সংখ্যা
৯ SIC সভার কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	০১	০১	৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রিবণ্ডেলের সংখ্যা	৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা
১০ গ্রহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	০০	০০	৬. প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা
১১ ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,১৫,৯৭৯/-				৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রিবণ্ডেলের সংখ্যা	৮. প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা
১২ পৌরসভা:				৮. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ট্রিবণ্ডেলের সংখ্যা	৯. প্রতিবেদন কালে নির্মিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা
১৩ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১০. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১৪ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১২. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১৫ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৪. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১৬ প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৬. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৬. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৮. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৮. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর

LCDA  
স্বাক্ষর

চেয়ার পাসল SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ের  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৭

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বঙ্গির নাম : ফুটাবিল

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা					বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবঙ্গ
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১						
২ সভায় উপস্থিত শোট সদস্য	নামী	১২					
সংখ্যা	পুরুষ	-					
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নামী	০৮	পুরুষ	০৫		
৪ SIC সভার উদ্দেশ্য হিস্বার সংখ্যা	০১						
৫ SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৩	হ্যাঁ	না				
৬ SIC সভার কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩						
৭ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩						
৮ SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৩	হ্যাঁ	না				
৯ SIC সভার উদ্দেশ্য হিস্বার সংখ্যা	০১						
১০ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩						
১১ গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩						
১২ কয়টি কিসিতি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩/০৬/২০২০	০৩						
১৩ পৌরসভা:							
১৪ উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	০৩						
১৫ পৌরসভা:							
১৬ ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৬,৯৭৫/-	০৩						
১৭ পৌরসভা:							
১৮ নোট নির্বিত্ব টিউলেটের সংখ্যা	০১	০৫টি	০৫টি				
১৯ প্রতিবেদন কালে নির্বিত টিউলেটের সংখ্যা	০	০	০				
২০ নোট স্লাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	০৫টি	০৫টি				
২১ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০				
২২ নোট স্লাপনযোগ্য স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০	০	০				
২৩ প্রতিবেদন কালে স্লাপিত স্ট্রাইট লাইটের সংখ্যা	০	০	০				
২৪ নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	৪৫০ মিটার	৪৫০ মিটার				
২৫ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	৩০০ মিটার	৩০০ মিটার				
২৬ নোট নির্বিত্ব ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	২৫০ মিটার	২৫০ মিটার				
২৭ প্রতিবেদন কালে নির্বিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	২৩৫ মিটার	২৩৫ মিটার				
২৮ নোট নির্বিত্ব সিডির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	১০০ মিটার	১০০ মিটার				
২৯ প্রতিবেদন কালে নির্বিত সিডির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	১০০ মিটার	১০০ মিটার				
৩০ মেরের স্লাপন							

প্রতিবেদন প্রযুক্তিকাৰী (সদস্য সচিব, SIC)  
স্লাপন

LCDA  
স্লাপন

চেয়ার প্রার্সন SIC  
স্লাপন

মেয়ার  
স্লাপন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাড়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬


প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা
১ অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৮৫	
২ সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ৭২৭ পুরুষ ০	
৩ SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১৮	
৪ SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	নারী ১৬৬ পুরুষ ৮৩	
৫ SIC রেজিলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		
৬ SIC সভার উপস্থিতোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	১৫	
৭ SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৫	
৮ প্রযুক্তি সিদ্ধান্তের মাধ্যম কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৫	
৯ মোট নির্মিতব্য ট্যাঙ্কলেটের সংখ্যা	১২	
১০ ইতিমধ্যে নির্মিত ট্যাঙ্কলেটের সংখ্যা	১১	
১১ মোট প্রাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	১০	
১২ ইতিমধ্যে ইপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৯	
১৩ মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩২০৭ মিটার	
১৪ ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫৭৫ মিটার	
১৫ মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৬২০ মিটার	
১৬ ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০০ মিটার	
১৭ মোট নির্মিতব্য সিডির পরিমাণ(ফুট/মিটার)	৫০০ মিটার	
১৮ ইতিমধ্যে নির্মিত সঁড়ির পরিমাণ(ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার	



প্রতিবেদন প্রস্তুতকার্তা (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর



LCDA  
স্বাক্ষর



চোরাক পার্সন SIC  
স্বাক্ষর



মেয়ার  
স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকার্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি পৌরসভা


প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ ইং

SIC-ব নিয়মিত সংপ্রযুক্তি হচ্ছে কিনা?	সংগ্রহ (এ পর্যন্ত সর্বমোট)			সংগ্রহ (প্রতিবেদন কালের)			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)			বঙ্গিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		
	এ পর্যন্ত সর্বমোট			প্রতিবেদন কালের			এ পর্যন্ত সর্বমোট			প্রতিবেদন কালের		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:
১	SIC-ব নিয়মিত সংপ্রযুক্তির সংখ্যা	SIC-ব মোট সংগ্রহের পরিমাণ	SIC সংগ্রহের অর্থ হতে ঝুঁত	SIC সংগ্রহের অর্থ হতে মোট	SIC সংগ্রহের অর্থ হতে পরিমাণ	SIC সংগ্রহের সংখ্যা	SIC-ব সংগ্রহের পরিমাণ	SIC-ব সংগ্রহের অর্থ হতে ঝুঁত	SIC সংগ্রহের অর্থ হতে মোট	SIC সংগ্রহের অর্থ হতে পরিমাণ	SIC সংগ্রহের পরিমাণ	SIC সংগ্রহের পরিমাণ
২	৩	৩	৪	৫	৫	৬	৭	৮	৯	৯	১০	১১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকার্তা (সদস্য সচিব, SIC)  
স্বাক্ষর



LCDA  
স্বাক্ষর

চেমার প্রার্থনা SIC  
স্বাক্ষর

মেয়ার  
স্বাক্ষর