

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল ২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০৩	০৩	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি		০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৩						০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	নারী	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৮	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-	৩৫,৮৪,০৯৬/-
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২	০২
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	৫১৫	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	৫২.৪০	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	



প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর



CDA র
নাম ও স্বাক্ষর



চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর



মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'২৩ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																		
	১০০	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ		হ্যাঁ	০৫	০২	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																									
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																							
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			১০																						
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																									
৫	SIC রেজুলেশন গ্রহণ হয়েছে কিনা?																									
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																									
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																									
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																									
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি																									
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-																									
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-																									
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																									
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																									
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																									
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																									
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																									
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																									
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
২২	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির সংখ্যা																									
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির সংখ্যা																									

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
ক্র.সং.	সভার তারিখ	সভার সভাপতি	সভার সভ্য সংখ্যা	সভার সভ্য সংখ্যা	সভার সভ্য সংখ্যা	সভার সভ্য সংখ্যা	সভার সভ্য সংখ্যা	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/-	০২টি		০২টি		০৫টি		০৫টি					
											পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	৩৯০মিটার	৫৫৭.৫মিটার	৩৫০ মিটার	৩০৪মিটার	০০	০০	
১																						
২			২৯৪	-																		
৩																						
৪																						
৫																						
৬																						
৭																						
৮																						
৯																						
১০																						
১১																						
১২																						
১৩																						
১৪																						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর


মাসিক ফরমেট -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩
 প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল ২৩ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১	সভার উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ০৯ পুরুষ ০৪	সভার অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৯ পুরুষ ০৪	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫মিটার	০	০
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৪০৯	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা


 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর


 CDA র
 নাম ও স্বাক্ষর


 চেয়ার পার্সন SIC
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেয়র
 নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল ২০ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬									
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১৩ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৪ টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৪, ৫০,৮৬০/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৪, ৫০,৮৬০/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		
				হ্যাঁ	০৩	০৩	০০				০১ টি	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০০২.২৫মিটার	৩৩৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	১৯১ মিটার	০	০



প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর



CDA র
নাম ও স্বাক্ষর



চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর



মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	২টি	২টি	৬টি	৬ টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০
	প্রকল্প: ০৪টি																									
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা												প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-													
৪	SIC সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	৩. ব্যয়ের পরিমান:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
৫	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-													
৬	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
৭	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:													
৮	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
৯	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-													
১০	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	৩. ব্যয়ের পরিমান:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
১১	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-													
১২	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
১৩	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:													
১৪	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
১৫	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-													
১৬	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	৩. ব্যয়ের পরিমান:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
১৭	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-													
১৮	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	নারী	পুরুষ	০৯	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	
১৯	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা												১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলেজ গেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল '২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		এপ্রিল'২৩ইং SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার স্থান	সভার সভাপতি	সভার সচিব	কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১১	নারী	পুরুষ	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০৮	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫	০১	০৮	০৫
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৮	নারী	পুরুষ	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮	০৮
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	প্রকল্প: ০৪টি	পৌরসভা:	০১টি	১টি	০৫টি	৫টি	০	০	৪৫০মিটার	৪২২.৫৫ মিটার	২৫০ মিটার	২৫৬.১৫মিটার	১০০ মিটার	৮৯.২৫ মিটার					
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:	প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-	পৌরসভা:																	
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ:	প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-	পৌরসভা:																	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৩	হ্যাঁ	০৩	০৩	০৫	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি		০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
											২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-		৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-		০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩						১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		নারী	০৬	পুরুষ	০৩						২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?											৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা											পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?											পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে											পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৮													০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা												০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২


মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৪৯২	নারী	পুরুষ	১০	০৪	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৯	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	০২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


CDA র
নাম ও স্বাক্ষর


চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর


মাসিক ফরমেট -৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : সিঙ্গিলা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫
 প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	৩০	২৯৪	-	০১	০৫	০৩	০০	০২টি	০২টি	০৫টি	০৫টি	০০	০০	৩৯০মিটার	৫৫.৫ মিটার	৩৫০ মিটার	৩০৪ মিটার	০০	০০	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	সভার উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	০৫	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০৫	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৫.৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৫	SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৫.৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	০০	SIC সভার উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৯০	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৫.৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০


 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর


 CDA র
 নাম ও স্বাক্ষর


 চেয়ার পার্সন SIC
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেয়র
 নাম ও স্বাক্ষর


মাসিক ফরমেট -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩
 প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১	০১	০৯	০৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫ মিটার	০	০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী																	পুরুষ
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৪০৯	০১	০৯	০৮	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০৯	০৮		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	০৩	০০														
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																		
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																		
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																		


 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর


 CDA র
 নাম ও স্বাক্ষর


 চেয়ার পার্সন SIC
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেয়র
 নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮					
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১৩ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা? হ্যাঁ ০৩	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা ০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ? ০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৪ টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০,৮৬০/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০,৮৬০/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
								০১ টি				০১ টি	০৪ টি	০৩ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪																						
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	-	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	২টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,৮৭,২৮০/-	৬টি	৬টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১১	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	২টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,৮৭,২৮০/-	৬টি	৬টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০							
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	-	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	২টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,৮৭,২৮০/-	৬টি	৬টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪																						
মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
বস্তির নাম : কলেজ গেইট
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫
প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার স্থান	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-	৪. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	৬. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৮. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১১	-																	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																						
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০৮	০৫																	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																						
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																						
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																						
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																						
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																						
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি																						
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-																						
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-																						
১২	৪. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																						
১৩	৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																						
১৪	৬. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																						
১৫	৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																						
১৬	৮. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																						
১৭	৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																						
১৮	১০. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
১৯	১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
২০	১২. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
২১	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
২২	১৪. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
২৩	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩
 প্রতিবেদনকাল : জুন'২০২৩ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪		
											মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৩	০৩	০৫				০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৯২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																						
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	০৫															
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																						
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																						
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																						
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																						
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																						
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																						
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																						
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																						
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																						
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																						
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																						
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																						
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																						
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : জুন ২০২৩ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৪৯২	নারী	পুরুষ	১০	০৪	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
১৯	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	১০	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২ টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫
 প্রতিবেদনকাল : জুন'২০২৩ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																							
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০	নারী	২৯৪	হ্যাঁ	০৫	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:																						
	পুরুষ		-	০৫					২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:																						
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৮	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:																						
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	পুরুষ	০৫					০৫	০৩	০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩৯০মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৫৫৭.৫ মিটার	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩০৪ মিটার
৪	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৮	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:																						
৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	পুরুষ	০৫					০৫	০৩	০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩৯০মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৫৫৭.৫ মিটার	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩০৪ মিটার
৬	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৮	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:																						
৭	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	পুরুষ	০৫					০৫	০৩	০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩৯০মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৫৫৭.৫ মিটার	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩৫০ মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	৩০৪ মিটার

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর


মাসিক ফরমেট -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩
 প্রতিবেদনকাল : জুন ২০২৩ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১	০১	০৯	০৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫ মিটার	০	০
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী																
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০৯	০৮	০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০৯	০৮	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	০৩	০০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	০৩	০৩	০০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩	০৩	০৩	০০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯


 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর


 CDA র
 নাম ও স্বাক্ষর


 চেয়ার পার্সন SIC
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেয়র
 নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : জুন ২০২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা															
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮						
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১৩ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৪, ৫০,৮৬০/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৪, ৫০,৮৬০/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর


মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
বস্তির নাম : কলেজ গেইট
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫
প্রতিবেদনকাল : জুন ২০২৩ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার স্থান	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:	৪. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	৬. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৮. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২. মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	১১	পুরুষ	-	০১	০৮	০৫	হ্যাঁ	০৩	০৩												
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																							
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																							
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																							
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																							
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																							
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																							
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																							
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি পৌরসভা:																							
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:																							
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:																							
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																							
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																							
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																							
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																							
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																							
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																							
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																							
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																							
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																							
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																							
২২	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																							
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																							


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


CDA র
নাম ও স্বাক্ষর


চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৮

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা বৃহত্তর খবংপুড়িয়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'২০ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০৯	০৮	০৯	০৯	০৯	০৯	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	০৮	০৯	০৯	০৯	০৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	০১	০১	০১	০১	০১		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০১	০১	০১	০১		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৮

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা বৃহত্তর খবংপুড়িয়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১

প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																	
	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪				
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০			
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?						২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৭৯২.৫০মিটার	৭৯২.৫০মিটার	২২২ মিটার	২২২ মিটার	০	০
SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা						৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
২	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৩	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৪	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৫	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৬	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৭	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৮	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
৯	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
১০	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
১১	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
১২	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
১৩	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		
১৪	০						০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০		

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৮

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা বৃহত্তর খবংপুড়িয়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১

প্রতিবেদনকাল : জুন'২০২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ:০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-									
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		০১	০৯		০৮	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:														
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	০১	০১	০১	২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:									
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	০১	০১	০১	২	৪. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:									
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	০১	০১	০১	২	৫. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:									
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	০১	০১	০১	২	৬. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:									
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	০১	০১	০১	২	৭. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:									
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	পুরুষ	০৮	০১	০১	০১	২	৮. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:									
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	৭৯২.৫০মিটার	৭৯২.৫০মিটার	২২২ মিটার	২২২ মিটার	০	০				
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৮	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০	০	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : শক্দিয়া পাড়া ও শান্তিনগর

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল ২০ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০১	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৮																		০৯
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	নারী	০৯	০১	০১	০১	০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


CDA র
নাম ও স্বাক্ষর


চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : শক্দিয়া পাড়া ও শান্তিনগর

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০১	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		০৯	০৮		০৯	০৮															
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০৯	০৮	০১	০৯	০৮	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০৯	০৮	০১	০৯	০৮	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৫	SIC সভার উদ্দেশ্যযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০৯	০৮	০১	০৯	০৮	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	০৯	০৮	০১	০৯	০৮	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০৯	০৮	০১	০৯	০৮	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৮	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


CDA র
নাম ও স্বাক্ষর


চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : শক্দিয়া পাড়া ও শান্তিনগর

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১

প্রতিবেদনকাল : জুন'২০২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
১৯	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	১১৯৫মিটার	২৫০ মিটার	২৫০মিটার	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : পানখাইয়া পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল ২০ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	৪৮০মিটার	৪৮০ মিটার	৬৪০ মিটার	৬৪০ মিটার	০	০		
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৮																			০৯	০৮
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৪. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৫. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৬. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৭. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৮. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৯. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৯	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১০. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১০	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১১. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১১	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১২. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১২	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৩. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৪. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৪	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৫. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৬. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৬	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৭. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৭	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৮. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৮	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	১৯. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
১৯	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	২০. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
২০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	২১. বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


CDA র
নাম ও স্বাক্ষর


চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : পানখাইয়া পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																	
০১	০৯ নারী	০৮ পুরুষ	০১	০৯ নারী	০৮ পুরুষ	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	৪৮০ মিটার	৪৮০ মিটার	৬৪০ মিটার	৬৪০ মিটার	০	০		
																								০১	০৯
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																								
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																								
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																								
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																								
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																								
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																								
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																								
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																								
৯	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:																								
১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:																								
১১	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																								
১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																								
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																								
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																								
১৫	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																								
১৬	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																								
১৭	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
১৯	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২১	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


CDA র
নাম ও স্বাক্ষর


চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


মেম্বর
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : পানখাইয়া পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : জুন'২০২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/- ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা: ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:											
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৮																
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	হ্যাঁ	০১	০১	০২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)											
	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৮																
৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																			
৪	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																			
৫	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																			
৬	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																			
৭	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																			
৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																			
৯	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																			
১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৫	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৭	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			


 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর


 CDA র
 নাম ও স্বাক্ষর


 চেয়ার পার্সন SIC
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেম্বর
 নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মহাজনপাড়া ও কলাবাগান

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল ২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	৮৪৯.৫মিটার	৮৫০ মিটার	৩০৭মিটার	৩০৭ মিটার	০	০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৮																			০৯
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১০		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪		০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২		প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মহাজনপাড়া ও কলাবাগান

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : মে'২০২৩ ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																						
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি		০		০		০		০		০		৮৪৯.৫মিটার		৮৫০ মিটার		৩০৭মিটার		৩০৭ মিটার	
											পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											পৌরসভা:		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											পৌরসভা:		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৪. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											পৌরসভা:		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৫. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৬. মোট নির্মিতব্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৭. মোট নির্মিতব্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৮. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৯	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৯. মোট নির্মিতব্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১০. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১১. মোট নির্মিতব্য স্ট্রীট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১২. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১৩. মোট নির্মিতব্য স্ট্রীট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১৪. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	
											প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০		০	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মহাজনপাড়া ও কলাবাগান

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : জুন'২০২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																									
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	৮৪৯.৫মিটার	৮৫০ মিটার	৩০৭মিটার	৩০৭ মিটার	০	০											
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৮																			নারী	০৯	পুরুষ	০৮							
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৪৯.৫মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৫০ মিটার	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০৭মিটার	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩০৭ মিটার	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০১	০২	৫. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৬. সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৭. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৮. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	৯. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন ২০২৩ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	
				এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের	
-	-	-	-	-	-	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ১১টি বস্তিতে ৩১ টি	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ১১টি বস্তিতে ৩১টি
						পৌরসভা:	পৌরসভা:
SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	পৌরসভা:	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: : ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	
SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ				
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-
১				১০		১১	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর