

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : জুলাই'২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০৩	০১	০৬	০৩	০৩	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৩																				০৩
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
১৪	মোট নির্মিতব্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৩	নারী	০৬	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : জুলাই'২২ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																			
	১০০	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ		হ্যাঁ	০৫	০২	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২ টি	০২ টি	০৭ টি	২টি	০	০	৪৭৫ মিটার	২৮৩.৯৫ মিটার	২০৫ মিটার	৩৫৭.৭২ মিটার	০	৫২.১৫			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																										
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																								
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০১																							
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																								
৫	SIC রেজুলেশন গ্রহণ হয়েছে কিনা?																										
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																										
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																										
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																										
৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/- পৌরসভা:																										
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																										
১১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																										
১২	মোট স্থাপনযোগ্য টয়লেটের সংখ্যা																										
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টয়লেটের সংখ্যা																										
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																										
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																										
১৬	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																										
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																										
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																										
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																										
২০	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির সংখ্যা																										
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির সংখ্যা																										

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
মাসিক ফরমেট -8

সংযুক্তি- ২ (ক)

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : জুলাই'২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/-	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১	৪০১	নারী ৪০৯ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৪	০৩	০৩	০০	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫মিটার	০	০
২																			
৩																			
৪																			
৫																			
৬																			
৭																			
৮																			
৯																			
১০																			
১১																			
১২																			
১৩																			
১৪																			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : জুলাই'২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
১	১৩	০১	০৭	০৩	হ্যাঁ	০৩	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৪ টি	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
২	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৩	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৪	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৫	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৬	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৭	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৮	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
৯	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
১০	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
১১	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
১২	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
১৩	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
১৪	-	০১	০৭	০৩	না	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : জুলাই'২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																		
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	২টি	২টি	৬টি	৬টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০		
১	০১	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	হ্যাঁ	০৩	০৩	০০	পৌরসভা:																	
২	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																								
৩	০১	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																								
৪	০১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																								
৫	০১	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																								
৬	০১	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																								
৭	০১	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																								
৮	০১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																								
৯	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি																								
১০	০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-																								
১১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-																								
১২	০১	পৌরসভা:																								
১৩	০১	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																								
১৪	০১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																								
১৫	০১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																								
১৬	০১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																								
১৭	০১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																								
১৮	০১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																								
১৯	০১	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২০	০১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২১	০১	মোট নির্মিতব্য ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২২	০১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২৩	০১	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																								
২৪	০১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																								

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলেজ গেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : জুলাই'২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা							
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার স্থান	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর পরিমাণগত অবস্থা
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১													
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১১													
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১													
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৫													
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৩													
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩													
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩													
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে														
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি														
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-														
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-														
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি													
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১টি													
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫টি													
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৫টি													
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০													
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০													
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০মিটার													
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪২২.৫৫ মিটার													
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার													
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫৬.১৫মিটার													
২২	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার													
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৯.২৫ মিটার													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩  
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট ২০২২ ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা																
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৩	হ্যাঁ	০৩	০৩	০৫	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	০৫	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা													
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	০৫			৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	০৫	৪	০২ টি													
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৩	০৩	০৫	৫	০২ টি	০২ টি			০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০			
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	০৩	০৫	৬				০২ টি	০২ টি											০৪ টি	০৫ টি	০০
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	০৩	০৫		৭	০২ টি	০২ টি			০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০			
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৩	০৩	০৫	৮				০২ টি	০২ টি											০৪ টি	০৫ টি	০০
৮	৪	০২ টি	০২ টি	০৪ টি		০৫ টি	০০	০০			৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০							
৯	৫	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০										
১০	৬	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০										
১১	৭	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০										
১২	৮	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০										
১৩	৯	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০										
১৪	১০	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০										

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর









মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট ২০২২ ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭					
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১৩ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ০৭ পুরুষ ০৩	SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা	নারী ০৭ পুরুষ ০৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ ০৩ না ০৩	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৪ টি  পৌরসভা:	০১ টি	০১ টি	০৪ টি	০৩ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		SIC সভায় উপস্থিত সভার সংখ্যা		SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-  পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
						SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-  পৌরসভা:													
						গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে															

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট ২০২২ ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,৮৭,২৮০/-	২টি	২টি	৬টি	৬টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০
১	০১	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	পৌরসভা: ০০	পৌরসভা: ০৩	পৌরসভা: ০৩													
২	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৪	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৫	০১	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
		০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬		০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪				
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৩	হ্যাঁ	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	পৌরসভা:	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	৬. বাস্তবায়িত হয়েছে	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	৭. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	৮. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	৯. বাস্তবায়িত হয়েছে	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১০. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১১. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১২. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১৩. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১৪. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১৫. মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১৫	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১৬. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১৭. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১৭	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩	১৮. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১	নারী	০৬	পুরুষ	০৩	০৩		০২	০২	০৪	০৫	০০	০০	৭২০	৫১৫.২	৭৫	৫২.৪০	০০	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর





মাসিক ফরমেট -৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																										
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার স্থান	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:	৪. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		৬. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা		৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		৮. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১০. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১২. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১৪. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
											১	৩০	নারী	২৯৪	-	০১	নারী	৪০	০৫	০৩	০০	০২টি	০২টি	০৫টি	০৫টি	০০	০০	৩৯০মিটার	৫৫.৭.৫ মিটার	৩৫০ মিটার	৩০৪ মিটার	০০	০০	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কুমিল্লাটোলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১	০১	০১	০১	০১	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬ টি	০	০
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ৪০৯ পুরুষ -	নারী ০৯ পুরুষ ০৪	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)
SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৪. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫ মিটার
SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?								৫. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০	০	০	০
SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা													
SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?													
গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬				
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
১	১৩	-	০১	০৭	০৩	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:৪টি	০১ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	
২								২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	০১ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	
৩								৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	০১ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	
৪								পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	
৫								পৌরসভা:	০১ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	
৬								গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১ টি	০৪ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																		
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৮,৮৭,২৮০/-	২টি	২টি	৬টি	৬টি	০	০	৪১০ মিটার	৪১০ মিটার	৪২০ মিটার	৪৩৫.৬ মিটার	০	০		
১	০১	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩																						
২																										
৩																										
৪																										
৫																										
৬																										
৭																										
৮																										
৯																										
১০																										
১১																										
১২																										
১৩																										
১৪																										

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কলেজ গেইট  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫  
প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১১ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ০৮ পুরুষ ০৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৩ পুরুষ ০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
		SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট স্থাপনযোগ্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)
		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?					৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট স্থাপনযোগ্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : শান্তিনগর

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	৯৮০মিটার	২৫০ মিটার	২৪০মিটার	০	০		
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		০৯	০৮		০৯	০৮														
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	৯৮০মিটার	২৫০ মিটার	২৪০মিটার	০	০		
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	৯৮০মিটার	২৫০ মিটার	২৪০মিটার	০	০		
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			০১			১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি													
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১			০১			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-													
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১			০১			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-													
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১			০১			পৌরসভা:		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৮								পৌরসভা:		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৯								পৌরসভা:		মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	

  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

  
মেম্বর  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : পানখাইয়া পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																				
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৪. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৫. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৬. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের সংখ্যা		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৭. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৮	৮. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৮. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
৯	৯. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	৯. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১০	১০. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১০. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১১	১১. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১১. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১২	১২. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১২. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১৩	১৩. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১৩. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	
১৪	১৪. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১৪. মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০		০		০		০		০		০		০		০	
	পৌরসভা:										০		০		০		০		০		০		০		০		০	

  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

  
মেম্বর  
নাম ও স্বাক্ষর



মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলাবাগান

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
			পুরুষ	০৮																				০১
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	পৌরসভা:	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৪. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৫. মোট নির্মিতব্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৬. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৮. প্রতিবেদন কালে স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	১০. প্রতিবেদন কালে স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	১২. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	১৪. প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০১	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-মে'২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সত্তা	SIC -র সত্তা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
		২৫	১৫	৫২	২৫	১২	১২	৩৬	২৫	নাই	নাই	৬৪৬৫ মিটার	৬৪৬৫ মিটার	২৬২০ মিটার	২৬২০ মিটার	২০০ মিটার	২০০ মিটার	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ															
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ															
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ																
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-মে'২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)				
				এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের				
-	-	-	-	-	-	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ১১টি বস্তিতে ৩১ টি	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ১১টি বস্তিতে ৩১টি			
						পৌরসভা:	পৌরসভা:			
SIC-র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: : ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-
	SIC-র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	SIC-র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	SIC-র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	SIC-র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	পৌরসভা:	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-
									পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-
									পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-	পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর  
নাম ও স্বাক্ষর