

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০৩	০১	০৬	০৩	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		পুরুষ	০৩							০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৪	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৫	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৬	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৭	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



মাসিক ফরমেট -৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙ্গিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,২৭,৮৬৪/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			
											০২টি	০২টি	০৫টি	০৫টি	৩৯০মিটার	৫৫৭.৫মিটার	৩৫০ মিটার	৩০৪মিটার		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০	নারী	২৯৪	পুরুষ	-	০১	নারী	৮০	পুরুষ	০৫	০৫	০০	০০	০০	০০	৩৯০মিটার	৫৫৭.৫মিটার	৩৫০ মিটার	৩০৪মিটার
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																			
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																			
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?																			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																			
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																			
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																			
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																			
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
মাসিক ফরমেট -8

সংযুক্তি- ২ (ক)

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কুমিল্লাটোলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
	৪০১	৪০৯	০১	০৪		০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫মিটার	০	০	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	সভার উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:													
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	০৯	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০৯	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	না	হ্যাঁ	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?														
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	০৩	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা														
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?														
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	০০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে														

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
১	১৩	০১	০৭	০৩	হ্যাঁ	০৩	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৪ টি	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
									২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	০১ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
									৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	০৪ টি	০৪ টি	০৪ টি	০	০
									পৌরসভা:	০	০	০	০	০
									মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
									প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
									মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫
									প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫
									মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১
									প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১
									মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০
									প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০
									মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০
									প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০
									মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০	০	০	০	০
									প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
		অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৮৭,২৮০/-	৪. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	৬. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৮. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১২. মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৪. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
০১	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০২	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৩	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৪	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৫	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৬	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৭	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৮	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
০৯	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১০	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১১	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১২	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৩	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৪	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৫	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৬	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৭	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৮	নারী ১১ পুরুষ -	০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০৩	০৩	০০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলেজ গেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
সভার নাম	সংখ্যা	সভার নাম	সংখ্যা	সভার নাম	সংখ্যা	সভার নাম	সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
৫	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
৮	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৪	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
১৭	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২২	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
২৩	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
২৬	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৮	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
২৯	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩  
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২২খ্রি.  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮					
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
০১	নারী ০৯ পুরুষ ০৩	০১	নারী ০৬ পুরুষ ০৩	হ্যাঁ	০৩	০৩	০৫				০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	১১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর







মাসিক ফরমেট -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাগ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা									
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার সদস্য সংখ্যা		সভার সভাপতি	সভার সভাপতির স্থান	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ	সভার সভাপতির পদ
			নারী	পুরুষ													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪০১	০১	০৮	০১	০৮	০১	০৮	০১	০৮	০১	০৮	০১	০৮	০১	০৮	০১
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৪০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৮	০৮	০৯	০৮	০৯	০৮	০৯	০৮	০৯	০৮	০৯	০৮	০৯	০৮	০৯	০৮
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/-	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/-	০১	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১	০৯	০১
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২	২৩৮.৫০	৪১৭.১৫	০	০	০	০	০	০	০
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২	২৩৮.৫০	৪১৭.১৫	০	০	০	০	০	০	০
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১২	২৩৮.৫০	৪১৭.১৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১২	২৩৮.৫০	৪১৭.১৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ি র পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২২	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮					
																		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:০৪ টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
											০১ টি	০১ টি	০৪ টি	০৩ টি	০	০	৬০০ মিটার	৬০২.২৫ মিটার	৩৩৫ মিটার	১৯১ মিটার	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলেজ গেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-২০২২খ্রি.

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা							
ক্র.সং.	সভার নাম	সভার তারিখ	সভার স্থান	সভার সভাপতি	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য	সভার সভ্য
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	১১	পুরুষ	-									
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা														
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৭	পুরুষ	০৫									
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা														
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?														
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা														
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?														
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে														
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:														
১০	প্রকল্প: ০৪টি														
১১	পৌরসভা:														
১২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:														
১৩	প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-														
১৪	পৌরসভা:														
১৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ:														
১৬	প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/-														
১৭	পৌরসভা:														
১৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি													
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১টি													
২০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৫টি													
২১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৫ টি													
২২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০													
২৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০													
২৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪৫০মিটার													
২৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪২২.৫৫ মিটার													
২৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫০ মিটার													
২৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৫৬.১৫ মিটার													
২৮	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০ মিটার													
২৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৯.১৫ মিটার													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	০২ টি	০২ টি	০৪ টি	০৫ টি	০০	০০	৭২০ মিটার	৫১৫.২ মিটার	৭৫ মিটার	৫২.৪০ মিটার	০০	০০	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০৩	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি													
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা						০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-													
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা						০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-													
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা						০৩	পৌরসভা:													
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?						০৩	৬. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-													
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা						০৩	পৌরসভা:													
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?						০৩	৭. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৫,৮৪,০৯৬/-													
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে						০৩	৮. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা													
৯								৯. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা													
১০								১০. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা													
১১								১১. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা													
১২								১২. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা													
১৩								১৩. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা													
১৪								১৪. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
								১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
								১৬. মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
								১৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
								১৮. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা													
								১৯. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর'২০২২ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

ক্র.সং	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
		সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,৩৪,৬৫০/-	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির সংখ্যা
১	১০০	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২	৪৯২	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	১০	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১০	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	০৪	নারী পুরুষ	০১	নারী পুরুষ	হ্যাঁ ০৫	০২	-	৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর






মাসিক ফরমেট -৪


মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
 বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩  
 প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং  
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাগ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	৪০১	৪০৯	০১	০৮		০২টি	০২টি	০৫টি	০৬টি	০	০	২১২ মিটার	২৩৮.৫০ মিটার	৪০০ মিটার	৪১৭.১৫ মিটার	০	০		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	সভার উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ৪টি পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩১,৫১,৭৯২/- পৌরসভা:	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	০৯	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০৯	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০৯	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৬	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০৯		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

  
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 নাম ও স্বাক্ষর

  
 CDA র  
 নাম ও স্বাক্ষর

  
 চেয়ার পার্সন SIC  
 নাম ও স্বাক্ষর

  
 মেম্বর  
 নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১৩ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ০৭ পুরুষ ০৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৩ পুরুষ ০৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ ০৩	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প:৪টি	০১ টি	০১টি	০৪টি	৪ টি	০	০
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
		SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৪, ৫০, ৮৬০/-	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
								পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কলেজ গেইট  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫  
প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪							
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ১১ পুরুষ -	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী ০১ পুরুষ ০৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০১ পুরুষ ০৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ ০৩ না ০৩	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৪টি পৌরসভা:	০১টি	১ টি	০৫টি	৫ টি	০	০	৪৫০ মিটার	৪২২.৫৫ মিটার	৪৫০ মিটার	২৫৬.১৫ মিটার	১০০ মিটার	৮৯.২৫ মিটার
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা						SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)
						SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩৬,০৮,৫৫৯/- পৌরসভা:												
						গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে														

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৮

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : খবংপুড়িয়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০১	০১	২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-  ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:  ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:												
			পুরুষ	০৮																		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০১	০১	২	৭.৯২.৫০মিটার ৭৮০ মিটার ২২২ মিটার ২০০ মিটার ০ ০												
			পুরুষ	০৮																		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	হ্যাঁ	০১	০১	২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)												
			পুরুষ	০৮																		
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																					
৫	SIC সভার উদ্দেশ্যযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																					
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?																					
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																					
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																					
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																					
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																					
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৮	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র নাম ও স্বাক্ষর

CDA র নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC নাম ও স্বাক্ষর

মেম্বর নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : শান্তিনগর

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা														
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি  পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-	০	০	০	০	০	০	১১৯৫মিটার	৯৮০মিটার	২৫০ মিটার	২৪০মিটার	০	০	
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		০৯	০৮		০৯	০৮															
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-  পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	নারী	পুরুষ	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/-  পৌরসভা:	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪							
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																					
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																					
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																					
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																					

  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

  
মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

মাসিক ফরমেট -১০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি


বস্তির নাম : পানখাইয়া পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১


প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা										
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/-							
	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:										০	০	০	০	০	০	০	০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:							
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা							
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা							
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?										মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা							
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা										প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা							
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?										মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা							
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে										প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা							
৯	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)							
১০	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)							
১১	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					মোট নির্মিতব্য ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)							
১২	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৮					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)							
১৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?										মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)							
১৪	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা										প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)							

  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

  
চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

  
মেম্বর  
নাম ও স্বাক্ষর



মাসিক ফরমেট -১১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলাবাগান

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা								
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	হ্যাঁ	০১	০১	০২	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ০৩টি পৌরসভা: ৪৫,০০,০০০/- ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা: ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৪৫,০০,০০০/- পৌরসভা:							
			পুরুষ	০৮												
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত সিঁড়ির পরিমাণ (ফুট/মিটার)								
			পুরুষ	০৮												
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২									
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২									
৫	SIC রেজুলেশন গ্রন্থিত হয়েছে কিনা?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২									
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২									
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	নারী	০৯	০১	০১	০২									
৮																
৯																
১০																
১১																
১২																
১৩																
১৪																

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সত্তা	SIC -র সত্তা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
		২৫	১৫	৫২	২৫	১২	১২	৩৬	২৫	নাই	নাই	৬৪৬৫ মিটার	৬৪৬৫ মিটার	২৬২০ মিটার	২৬২০ মিটার	২০০ মিটার	২০০ মিটার	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ															
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ															
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য ফ্রীট লাইটের সংখ্যা																	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত ফ্রীট লাইটের সংখ্যা																	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

**SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক**

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)				
				এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের				
-	-	-	-	-	-	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ১১টি বস্তিতে ৩১ টি	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: ১১টি বস্তিতে ৩১টি			
						পৌরসভা:	পৌরসভা:			
SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: : ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-
	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	পৌরসভা:	
						এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ৫,৪৫,৬৭,৭৩৫/-			
						পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-	পৌরসভা: ৯৭,১২,৮৯১/-			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

CDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর